Protokoll AU nr 2013-4

2013-10-23

Närvarande: Leo Överby, LÖ
David Andersson Junkka, DAJ
Stefan Andersson Junkka, SAJ

Beslut markeras med fet text!

§1 Mötets Öppnande: LÖ hälsade välkomna och öppnade mötet.

§2 Föregående protokoll:
LÖ föredrog föregående protokoll som lades till handlingarna

§3 Genomgång Ga: Ordförande- o Sekreterarpärmar:
(utdrag ur föreningens protokoll/dokument där projektet omnämns)
* S-möte 9/3-09, Arbete med nytt ridhus.
* S-möte 6/4-09 §11 Klubbrummet behöver fräschas upp.
* Balansrapport 11/5-09, Anläggningsfond 500.000:-
* S-möte 11/5-09, §10 …., Ridhusbygge, sisu kommer att tillfrågas för kostnaden till detta.
* Konferens genom Sm.Idrotten 6-7/11-09, Långasjö ridklubb insyn i hur ett ridhusprojekt kan gå till. (bra sammanfattning finns i pärm 2009)
* S-möte 7/12-09, Underhållsplan som bilaga 2, här omnämns byggnadsplan/behov.
* S-möte 18/1-10, §5 Verksamhetsplan redovisades ska presenteras på årsmöte.
* Verksamhetsplan 2010-2012 ”Förbättra vår anläggning…”
* Kladdnoteringar vid möte (troligtvis 18/1-10) ”Budget 195.000:-”.
*Å-möte 18/2-10, §19 ”Klubben ska under de närmaste åren arbeta med att renovera befintlig anläggning”
* Projektbeskrivning 2009 Budget 190.000:- presenterades för Idrottslyftet
* Avsiktsförklaring mellan ÖRF o Sm.Idrotten 25/3-10, Delfinansiering av samlingslokal med 95.000:-, projekttid April 2010 – Aug 2010.
* S-möte 25/3-10 §8 ”ÖRF har erhållit bidrag på 95.000:- för upprustning av anläggningen från Sm.Idrotten.” ”Per Persson gör visst arbete på anläggningen för 250:-/tim inkl moms.” Förslag på ombyggnad/renovering presenterades av Bengt G
* S-möte 1/6-10 §5 Bengt G gick igenom ritningar och planer för ombyggnaden, Styrelsen beslutar att bygget får starta.
* S-möte 21/9-10, §10 Per Persson och Mats Karlsson påbörjar bygget i oktober.
* S-möte 19/10-10, I Kallelse ”§9 Rapport anläggn./byggn., Budget” I Protokoll ”Inget att rapportera i dagsläget, Mia tar kontakt med Mats för avstämning.
* Föreningsmöte 20/10-10, Arbete med väl fungerande möteslokal har påbörjats.
* S-möte 30/11-10, §7 Arbete i lilla stallet har påbörjats, Taket behöver tätas!.
* S-möte 17/1-11, §3 ang bidrag till renoveringen av anläggningen har blivit försenad och Mia J rapporterar till Sm.Idrottsförbund, §10 Det blir ett förråd på c:a 10-12 m2 för förvaring av mat o dyl. ett förråd för verktyg kommer att finnas.
* Årsberättelse 2010, Klubben har erhållit 95:000:- till renovering av Klubbrum och Kök.
Balansrapport i Årsredovisning 2010, i perioden Anläggningsfond + 650.000:-

* S-möte 9/3-11, §5 Stina valdes som ansvarig för bygget. Sten-Axel söker div bidrag till ombyggnad och handikappstoaletten.
* S-möte 11/4-11, §3b "renoveringen drar i väg, det kostar mer än beräknat. Varför har det blivit såhär?. AU+Bengt ska bestämma möte med Mats och Per för information. Ny anläggningsansvarig? Stina och Malin ska hämta det nya köket och klickgolvet på Ikea. Sten-Axel ska kolla upp golv till samlingslokalen samt värmepump.
* S-möte 9/5-11, §4 Mats håller på att sätta upp köket. Stina har fixat kakel, armaturer och Sten-Axel beställer vitvaror. Ett möte kommer att bokas mellan Mats och AU för att få en någorlunda uppstapling på vad som gjorts i renoveringen.
* S-möte 18/8-11, §6 Kostnaden blir högre än förväntat, se bilaga.
* Bilaga "Kostnader 28/6, totalt 506.334:-
* S-möte26/9-11, §9 Läckage i i nya klubbrummet, Stina "jagar" berörda personer. Även läckage i ridhustaket. Therese fick ansvar för att kolla upp vilken Luftvärmepump som är lämpligast.
* Balansrapport 24/10-11, Anläggningsfond 650.000.-
* S-möte 24/10-11, Styrelsen beslutade om inköp av Luftvärmepump 19.500:-
* S-möte 21/11-11, §4 Reparation läckage? Bordläggs, Stina jagar Bengt.
* S-möte 16/1-12, §4 Reparation läckage? Anlita firma? Isolera den nya varmvattenberedaren?!! Bordläggs till nästa möte, Tessan pratar med Bengt ang läckaget. Hon pratar även med Per Persson ang inbyggnad av varmvattenberedaren
* Balansrapport i Årsredovisning 2011, i perioden Anläggningfond -250.000:-
* S-möte 27/3-12, §9 Stina köpet hem knoppar och handtag till köket.
* S-möte 23/4-12 §4 Bildande av arbetsgrupp (5 personer) för att utforma ansökan till idrottslyftet ang byggnad av två toaletter varav en RWC, färdigställande av förråd samt ett omklädningsrum. Ansökan ska vara inne senast 30 april.
* S-möte 21/5-12, §4 Läckage ridhuset. Ansökan är klar och inskickad tyvärr har ÖRF fått avslag i år. Beslutades att inkomma med ny nästa år.
* Balansrapport 2/7-12, i perioden Anläggningsfond -400.000:-
* S-möte 2/7-12, §9 Stefan A har överlämnat ritningar med kostnadsförslag på toaletterna.
* S-möte 17/9-12, §9 Backventil måste installeras innan årsskiftet, Stefan undersöker vem som kan göra det.
* S-möte 15/10-12, §9 Renovering av toaletter & Förråd tre st anbud finns, Stefan undersöker vem som är fördelaktigast och återkommer på nästa möte för beslut. Stefan o Nina kolla om möjlighet att få bidrag för renoveringen.
*

§4 Ekonomi:
Inget.

§5 Rapportering process:
- SAJ har tillsammans med Kassör gått igenom fakturor för att se omfattning av utförda/redovisade åttaganden från de snickare som ansvarat för byggnationen av Cafe- o Samlingslokal. SAJ stämmer också av med ga: kassören för att informera sig mer om processen med utförande av byggåtgärder.
- SAJ kollar av Bengt Gustavsson och i ÖRF's lokaler efter ritningar.
- Gruppen beslutade att **vi ska tillsammans med Byggkontrollant kalla till Byggmöte**, tidpunkt bestämdes inte. Medverkande bör även vara Bengt Gustavsson som var med och startade upp byggprocessen med Snickarna.
- LÖ har kollat om möjlighet med bidrag från Smålands Idrottsförbund om möjligheten med bidrag för att iordningställa Sanitetsutrymmen med RWC o förråd på bottenplan. Bidrag finns att söka, kostnaden måste överstiga 2 basbelopp och möjligheterna är mkt goda att ansökan kommer att godkännas.
- DAJ kollar av med Byggkontrollant om ÖRF kan utgå från Konsumentköpslagen eller om vilken föreskrifter som kan vara gällande för byggprocessen

§6 Besiktningar/kontroller:
- DAJ har haft kontakt med Byggkontrollant Kenneth Pettersson (KP), Rockneby som kan åta sig uppdraget. KP erbjuder sig att medverka på ett möte/besiktning kostnadsfritt som sponsring till föreningen och därefter kommer han att yrka på arvode. DAJ redovisar arvodeskostnader på kommande möte.

§7 Övriga Frågor:
Inget.

§8 Kommande Möten:
Inget bestämt, avvaktar tills efter kommande Styrelsemöte i November.

Vid Protokollet

Leo Överby

Justeras

Stefan Andersson Junkka