



Protokoll AU nr 2013-3

2013-10-04

Närvarande:

Leo Överby, LÖ

David Andersson Junkka, DAJ

Stefan Andersson Junkka, SAJ

Lotta Holmberg, LH (endast deltagit del av mötet)

Beslut markeras med fet text!

§1

Mötets Syfte:

Diskutera möjligheter att arbeta aktivt med Färdigställande av påbörjad byggnation av Cafe- o Samlingslokal m kök och se över en möjlig Ombyggnad av sanitetsutrymmen såsom toaletter m RWC o även omklädningsrum på ÖRF's anläggning i Tryggestad. Gruppen kan ta upp andra behov på anläggningen och besluta om akuta åtgärder för en säker o trygg anläggning.

§2

Bakgrund:

Föreningen påbörjade 2009 konkreta diskussioner om att komplettera anläggningen med en modern Samlingslokal med tillhörande kök.

Bengt Gustavsson drev processen med att få fram underlag för beslut och för utförande, Sm.Idrottsförbund bidrog mars-2010 med 95' SEK (50% av budgeterad kostnad) för genomförande av byggnation och föreningens styrelse fattade i juni 2010 beslut om att påbörja bygget.

Kontakt togs med lokal snickare för genomförande och genomgång med dessa gjordes strax efter styrelsens beslut. Strax därefter var tyvärr Bengt Gustavsson tvungen av synnerligen personliga skäl att bli entledigad från alla uppdrag inom föreningens styrelse. Byggnation påbörjas oktober 2010 och föreningens styrelse har samma månad informationsmöte om projektet för föreningens medlemmar.

Föreningen har inte haft förmåga att driva och följa upp byggprocessen såsom att stämma av och besiktiga utförda delar och likaså löpande uppföljning av budgeten i projektet. Då kostnaderna skenade iväg långt över budget så avstannade arbetena på plats i samband med genomgång av uppstapling på vad som gjort i renoveringen tillsammans med snickare.

Sedan arbetet avstannade på plats har diskussion förts i flera möten om att komma i mål med färdigställande av påbörjad byggnation samt komplettera med sanitetsutrymmen såsom toaletter o även omklädningsrum.

På Styrelsemöte 21/9-13 beslutade styrelsen att bilda en Arbetsgrupp/sektion för att driva process med att färdigställa/avsluta påbörjad Om- o Tillbyggnad och en Ombyggnad på bottenplan sanitetsutrymmen såsom toaletter o även omklädningsrum. I gruppen ingår från Styrelsen LÖ o SAJ.




Protokoll AU nr 2013-3


2013-10-04

- §3 Föregående protokoll:
LÖ går igenom ga: ordförande o sekreterarpärmar för att leta historik.
- §4 Ekonomi:
AUgruppen ska inte ha eget mandat att i ekonomiska frågor som gäller Till- o Ombyggnader för Samlingslokal, Kök, Toaletter, Förråd o Omklädningsrum. Beslut om investeringar ska lyftas till ÖRF's styrelse.
- §5 Rapportering process:
SAJ har tillfrågat David Andersson Junkka att ingå i denna arbetsgrupp som sakkunnig inom bygg för föreningen, LH som arbetar på anläggningen är med i arbetsgruppen också som resurs och utifrån det så har dagens möte kommit tillstånd.
Gruppen konstituerade sig enl följande
Projektledare SAJ
Sakkunnig Bygg DAJ
Biträdande PL/Protokollförare/Sakkunnig Installationer LÖ
Resurs LH
Under mötet fördes diskussioner om läget, för att komma vidare måste en del uppgiftsinsamling av uppgifter från föreningens dokumentation ske.

Uppgiftsinsamling ska göras för att kunna se hur det är möjligt att färdigställa med tidigare snickare eller att kalla till en slutbesiktning och fortsätta färdigställande med annan entreprenör.
- DAJ tar kollar upp med lämplig byggkontrollant.
- SAJ stämmer av med Föreningens kassör om historik.
- LÖ kollar med Smålandsidrotten om möjlighet till ekonomiskt stöd.

- Målet är att Cafe- o Samlingslokal ska vara i ordning till kommande tävlingssäsong 2014 och då gäller 1:e April.
- §6 Besiktningar/kontroller:
ej aktuellt fnv.
- §7 Övriga Frågor:
- Gatubelysningsarmatur på "loftet" i Röda Stallet som i dag ska bytas då det inte är ekonomiskt med den typen av lampa som sitter där i dag då det är korta lystider, LH kollar på "vanlig lysrörsarmatur.
- Spårupphängning för porten till Ridhuset har gått sönder och behöver lagas, SAJ o LH ser över hur reparation av spårupphängning kan utföras och åtgärddar.
- §8 Kommande Möten:
Onsdag 23/10 Kl 1730, hos LÖ i Färjestaden

Vid Protokollet

Leo Överby

Justeras

Stefan Andersson Junkka